

**ÁREA: OBRAS**  
**ESTACIÓN DE OTAÑES**

EXPEDIENTE	DESCRIPCION	FECHA INIC	FECHA FIN
INW/9/2013	Canalización Estación Otañes	12-04-13	06-05-13
INW/44/2013	Ejecución obras Estación Otañes		
	1-Limpieza general para adecuación como centro de trabajo	01-04-13	05-04-13
	2-Limpieza general obras abandonadas interior del edificio	04-04-13	05-04-13
	3-Limpieza general en el exterior de la estación de Otañes	04-04-13	05-04-13
	4-Inventario de herramienta localizada. Limpieza y Reparación.	04-04-13	05-04-13
	5-Planta 2ª. Limpieza pegotes de silicona en Lucernario	04-04-13	05-04-13
	6-Planta 2ª. Vigas de madera de techo.		
	7-Planta 2ª Habitación 2.1. Tapar hueco en techo.	04-04-13	06-04-13
	8- Planta 2ª. Tableros de DM en Velux y lucernario	04-04-13	06-04-13
	9-Planta 2ª. Puertas interiores de dormitorios y baños	04-04-13	06-04-13
	10-Planta 2ª. Lacado rodapiés color blanco	22-04-13	24-04-13
	11-Planta 2ª. Pintado de entrepaños de techos	24-04-13	26-04-13
	12-Planta 2ª. Lijado, preparación de paño y pintado paredes	26-04-13	28-04-13
	13- Planta 2ª. Limpieza, esmalte estructura metálica lucernario	29-04-13	03-05-13
	14-planta 2ª. Lijado, limpieza pegamentos, esmaltado ascensor	06-05-13	07-05-13
	15-Planta 2ª. Esmaltado color negro pilares metálicos	08-05-13	08-05-13
	16-Planta 1ª. Lijado, barnizado vigas techo	08-04-13	10-04-13
	17- Planta 1ª. Lacado puertas	10-04-13	12-04-13
	18-Planta 1ª. Preparación y pintado ventanas (7)	08-04-13	12-04-13
	19- Planta 1ª. Pintura techos dormitorios y baños	15-04-13	18-04-13
	20-Planta 1ª. Lijado y preparación pintura blanca paredes	19-04-13	23-04-13
	21-Planta 1ª. Rejunteo alicatado baños	19-04-13	19-04-13
	22-Planta 1ª. Lacado puerta baño	22-04-13	25-04-13
	23-Planta 1ª. Lijado y esmaltado negro estruct vestíbulo	26-04-13	26-04-13
	24-Planta 1ª. Barniz en pilares y vigas de madera vestíbulo	06-05-13	07-05-13
	25- Planta 1ª. Lijado y esmaltado negro puerta ascensor	07-05-13	08-05-13
	26- Planta 1ª. Recibido con mortero de cemento	21-05-13	24-05-13
	27-Planta 1ª. Relleno huecos vierteaguas	23-05-13	28-05-13
	28-Planta baja: lijado y pintado paredes y techos, ventanas y puertas ext. Barnizado vigas techo y mirador. Retirada rodapie DM y colocac. rodapié gres. Esmaltado puerta ascensor. Picado de mortero deteriorado paredes humedad y nuevo raseo. Encofrado y nivelado solado hueco montacargas. Colocación de chapa lagrimada. Ejecución de pollete y remates en solado bajada a sótano	27-05-13	31-05-13
	29-Planta baja, 1ª y 2ª: lijado y barnizado escalera madera. Gradas y balaustrada. Planta sótano: ejecución de cámaras de ladrillo y raseo en sala calderas. Corte, cepillado y esmaltado puerta almacén bajo escalera. Lacado puertas sótano. Picado raseo deteriorado. Ejecución nueva del mismo. Raseo. Ejecución de ventilación sótano. Rejillas en falsos techos y pasamuros en fachadas de piedra	26-07-13	07-08-13
	30-Patio: retirado de tubo pluviales roto y colocación de uno nuevo. Colocacion rejilla frente a puerta. Vierteaguas gres en ventanas. Elaboración de contraventana de madera y pintado. Pintado ventanas carpintería exterior y barnizado de puerta. Ejecución de solado a base de hormigón impreso incluso rampa de acceso. Desmontaje de instalación provisional obra. Gestiones para: acuchillado tarima eucalipto en dormitorios, colocación vidrios carpintería interior, ejecución elementos herrería ( barandillas, barra bar, etc) puesta en marcha sistema alarmas, finalización de trabajos fontanería	10-07-13	10-08-13
	31- Gestión y colocación de barras de minusválidos en baños adaptados	01-08-13	14-08-13